



## PROTOKÓŁ ROZRUCHU KURTYN POWIETRZNYCH

Data:

Numer:

1 OBIEKT:	2 INSTALATOR:
Nazwa i Adres:	Nazwa i Adres:
Nazwa:	Nazwa:
Ulica:	Ulica:
Miasto:	Miasto:

3 KURTYNY:									
1	Typ:		Nr Seryjny:		Nr Faktury / WZ:			Data Dostawy:	
	Prąd Znamionowy:	[ A ]	Prąd Rzeczywisty:	L1 [ A ]	L2 [ A ]	L3 [ A ]	Nagrzewnica Elektryczna: Tak/Nie		
	Prąd Rzeczywisty: Najwyższy st. grzania	[ A ]	Temperatura Otoczenia:	[ °C ]	Temperatura pow. Nawiewanego:		[ °C ]	Elektrozawór: Tak/Nie	
	Montaż: Prawidłowy: Tak / Nie		Zab. Termiczne: Prawidłowe: Tak / Nie		Kierunek Obrotów: Prawidłowe: Tak / Nie			Rozruch: Prawidłowy: Tak / Nie	
2	Typ:		Nr Seryjny:		Nr Faktury / WZ:			Data Dostawy:	
	Prąd Znamionowy:	[ A ]	Prąd Rzeczywisty:	L1 [ A ]	L2 [ A ]	L3 [ A ]	Nagrzewnica Elektryczna: Tak/Nie		
	Prąd Rzeczywisty: Najwyższy st. grzania	[ A ]	Temperatura Otoczenia:	[ °C ]	Temperatura pow. Nawiewanego:		[ °C ]	Elektrozawór: Tak/Nie	
	Montaż: Prawidłowy: Tak / Nie		Zab. Termiczne: Prawidłowe: Tak / Nie		Kierunek Obrotów: Prawidłowe: Tak / Nie			Rozruch: Prawidłowy: Tak / Nie	
3	Typ:		Nr Seryjny:		Nr Faktury / WZ:			Data Dostawy:	
	Prąd Znamionowy:	[ A ]	Prąd Rzeczywisty:	L1 [ A ]	L2 [ A ]	L3 [ A ]	Nagrzewnica Elektryczna: Tak/Nie		
	Prąd Rzeczywisty: Najwyższy st. grzania	[ A ]	Temperatura Otoczenia:	[ °C ]	Temperatura pow. Nawiewanego:		[ °C ]	Elektrozawór: Tak/Nie	
	Montaż: Prawidłowy: Tak / Nie		Zab. Termiczne: Prawidłowe: Tak / Nie		Kierunek Obrotów: Prawidłowe: Tak / Nie			Rozruch: Prawidłowy: Tak / Nie	
4	Typ:		Nr Seryjny:		Nr Faktury / WZ:			Data Dostawy:	
	Prąd Znamionowy:	[ A ]	Prąd Rzeczywisty:	L1 [ A ]	L2 [ A ]	L3 [ A ]	Nagrzewnica Elektryczna: Tak/Nie		
	Prąd Rzeczywisty: Najwyższy st. grzania	[ A ]	Temperatura Otoczenia:	[ °C ]	Temperatura pow. Nawiewanego:		[ °C ]	Elektrozawór: Tak/Nie	
	Montaż: Prawidłowy: Tak / Nie		Zab. Termiczne: Prawidłowe: Tak / Nie		Kierunek Obrotów: Prawidłowe: Tak / Nie			Rozruch: Prawidłowy: Tak / Nie	
5	Typ:		Nr Seryjny:		Nr Faktury / WZ:			Data Dostawy:	
	Prąd Znamionowy:	[ A ]	Prąd Rzeczywisty:	L1 [ A ]	L2 [ A ]	L3 [ A ]	Nagrzewnica Elektryczna: Tak/Nie		
	Prąd Rzeczywisty: Najwyższy st. grzania	[ A ]	Temperatura Otoczenia:	[ °C ]	Temperatura pow. Nawiewanego:		[ °C ]	Elektrozawór: Tak/Nie	
	Montaż: Prawidłowy: Tak / Nie		Zab. Termiczne: Prawidłowe: Tak / Nie		Kierunek Obrotów: Prawidłowe: Tak / Nie			Rozruch: Prawidłowy: Tak / Nie	

**INSTALATOR** oświadcza, że osoba przeprowadzająca rozruchy zapoznała się z dokumentacją techniczną urządzeń oraz posiada niezbędne uprawnienia w zakresie instalacji i eksploatacji zgodnie z **Dz. U. 1998 Nr 59 poz. 377.**

Instalator Pieczętka:	Imię i Nazwisko:	Data:	Podpis: