



Data:

Numer:

1	OBIEKT:	2	ZGŁASZAJĄCY:
Nazwa i Adres:		Nazwa i Adres:	

3	KURTYNA		
3.1	Podstawowe Dane	Typ:	Nr Seryjny:

4	SEKCJA FILTRÓW			
4.1	Filtr Wstępny	Wykonane czynności	Stan	Poprawność Zamontowania
				[TAK NIE]

5	SEKCJA WENTYLATORÓW								
5.1	Silniki wentylatorów	Prąd			Moc	Wydatek	Poprawność Działania		
		Znamionowy	Rzeczywisty						
		[A]	L1	L2	L3	[A]	[kW]	[m3/h]	[TAK NIE]

6	SEKCJA NAGRZEWNICY								
6.1	Nagrzewnica Elektryczna	Prąd				Moc	Poprawność Podłączenia		Poprawność Działania
		Znamionowy	Rzeczywisty						
6.1.1	Grzałki	[A]	L1	L2	L3	[A]	[kW]	[TAK NIE]	[TAK NIE]
6.2	Nagrzewnica Wodna / Glikolowa	Nastawa				Poprawność Zamontowania		Poprawność Działania	
6.2.1	Zabezpieczenie termiczne typu FROST	[°C]				[TAK NIE]	[TAK NIE]	[TAK NIE]	
6.2.2	Siłownik zaworu trójdrogowego					[TAK NIE]	[TAK NIE]	[TAK NIE]	
6.2.3	Zewnętrzny termostat pomieszczeniowy					[TAK NIE]	[TAK NIE]	[TAK NIE]	
6.3	Parametry przychodzących mediów	Zasilanie			Powrót				
		Temperatura		Ciśnienie	Temperatura		Ciśnienie		
6.3.1	Ciepło Technologiczne	[°C]		[bar]	[°C]		[bar]		

7	KONTROLA UTRZYMANIA ZADANYCH PARAMETRÓW			
7.1	Temperatura	Powietrze Nawiewane		Powietrze Zaciągane
		[°C]		[°C]

8	AUTOMATYKA			
8.1	Automatyka	Poprawność Zamontowania		Poprawność Działania
8.1.1	Sterownik	[TAK NIE]	[TAK NIE]	[TAK NIE]
8.1.2	Czujnik Drzwiowy	[TAK NIE]	[TAK NIE]	[TAK NIE]

9	UWAGI			
 <p>Rosenberg Klima Polska ul. Plantowa 5 05-830 Nadarzyn</p>		Imię i Nazwisko:	Data:	Podpis:
Zgłaszający:		Imię i Nazwisko:	Data:	Podpis: